



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน สำนักงานปลัดฯ

ที่ มค ๗๔๖๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน ได้ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและประมวลผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในรอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ พิมพ์ศรีจันทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

(ลงชื่อ)สืบเอก

(บัณฑิต ปักกุนัน)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

(ลงชื่อ)

(นายขวลิต ศรีสารคาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัวน

/ความเห็น ปลัด...

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

(ลงชื่อ)

(นายชวลิต ศรีสารคาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

(ลงชื่อ)

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละครั้ง

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗-เดือนมีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ

(นายทรงฤทธิ์ อะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน							
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าขนาด	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ ๒๕๖๕ ข้อที่ ๕ หน้าที่ ๒)	๔๐๙,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ ๑ ช่วงบ้านนายทองบามะโนวัน-เส้นรอบหมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๓๕ หน้าที่ ๑๐๐)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านกำหนด	๑๓๐,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ช่วงสามแยกถนนนายแวน-นายนายบุญเที่ยง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๔๒ หน้าที่ ๑๐๑)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหว่านกำหนด	๒๒๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ช่วงโรงสีนายพิช ตะโน-เขตบ้านหนองเจริญ อำเภอกำแพง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๔๐ หน้าที่ ๑๐๐)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ช่วงบ้านพ่อสวน-เขตติดต่อบ้านหนองบัว อำเภอกำแพง (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๕๑ หน้าที่ ๑๐๒)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ช่วงบ้านพ่อสัญชัย-ถนนเชื่อมวัดป่าบุบผาราม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๕๗ หน้าที่ ๑๐๓)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายทางถนนทางหลวงชนบท มค ๒๐๓๖-นา ต.ต.วัช	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๗ ข้อที่ ๒ หน้าที่ ๓)	๓๓๔,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ห้วยน้ำพ้อ-เชื่อมต่อเขตหมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๑๐ หน้าที่ ๑๕๘)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนทอง-บ้านหนองคูณน้ำจั้น ต.บัวค้อ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๙๖ หน้าที่ ๑๕๑)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๙๙,๙๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ช่วงนาแม่แจ้-โคกป่าไม้งาม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๗ หน้าที่ ๑๕๗)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๔๖,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางแยก มค ๒๐๔๐ (สารคาม-วาปี)-โคก หล้าจ้อย(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๘ หน้าที่ ๑๕๗)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายทางสวนยางนายเตี้ย-นายนายสุวรรณ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๙ หน้าที่ ๑๕๘)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๗๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นทางบ้าน-ทางไปบ้านเหล่าหนาด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๑๖ หน้าที่ ๙๗)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านหัวหนอง-บ้านหนองเจริญ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๖๐)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๙๑,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนองสายทางอุ่มพ้อชัย-เชื่อมต่อหนองหล่ม (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๒๒ หน้าที่ ๖)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงบ้านพ่อนู-ทางแยกดงดอน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๗๘ หน้าที่ ๑๐๕)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๔๗,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง ช่วงหนองปลิง-นาครูน้อย (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อที่ ๑๔ หน้าที่ ๑๑๑)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๑๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เส้นข้างวัดบ้านหัวหนอง-ช่วงถนน มค ๒๐๔๐ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ข้อที่ ๗๖ หน้าที่ ๑๐๕)	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๙๙,๒๕๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๑๙	คอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง	ติดตั้ง คอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพร้อมเสา ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๖๖ ชุด ราคาชุดละ ๖,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	๓๙๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๓๘๒,๘๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๓ ช่วงโรงเรียนบ้านหนองหล่ม-นาแม่สำเนียง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๙๕,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง สายทางบ้านแม่อำ เทพภูเขียว แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๗๑,๖๘๕	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง เส้นรอบบ้าน ช่วงซอยบ้านพ่อจ๋านงค์ หานาม-ทางไปบ้านเหล่าหนาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ ช่วงถนนเส้นกลางบ้าน-บ้านนางพิน นันทะริด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๓๖	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๙๕,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ช่วงสามแยกนายนายแว่น-นายนายบุญเที่ยง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๔๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๖๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายทางสามแยกศูนย์สาธิตการตลาด-ทางเชื่อมหมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕๙ ลำดับที่ ๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๔๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ช่วงซอยบ้านนายสมนึก พูนสวัสดิ์-นางนางสมเพชร ทับสมบัติ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๑๐๐,๘๙๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๗ ช่วงนายนายทองพูน-นางนางพิกุล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๕ ลำดับที่ ๗๒	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ม.ถ.๕๔-๐๐๕ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๖ - บ้านหนองคูณน้ำจัน ต.บัวค้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๓๘	ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๔๙๒,๖๕๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านเหล่าหนาด สายทางบ้านนายนาตยา คารมณห์หวาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๙	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหล่มน้อย สายทางบ้านพ่อนิยม-บ้านนายพรสวรรค์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๐๔,๔๔๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหล่มน้อย สายทางโรงสีพ่อนา-บ้านหนองเจริญ อ.แกดำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๓๑๕,๖๘๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านดอนหวาน สายทางซอยร้านสุทินการช่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๒๘๑,๔๓๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๓๓	โครงการปรับปรุงทางเท้า คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ ชุมนบ้านนายสฤติย์ แทนทอง-หนองปลิงสาธารณะ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑๙	ปรับปรุงทางเท้า คสล. กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวานกำหนด	๑๓๗,๖๗๘	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านหัวหนอง-โคกคงดอน (แยกซ้ายโคกคงดอนเชื่อมถนนสารคาม - วาปีฯ) (รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ ๕๔-๐๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร	๑,๔๘๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านหัวหนอง สายทางบ้านผู้ยากไร้ (ท้ายหมู่บ้าน) - บ้านโคกไธน้อย ตำบลจัวบา (รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ ๕๔-๐๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๙๓๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองช่าง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ							
แผนงาน สังคมสงเคราะห์							
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑๗,๕๖๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพภายในชุมชนตำบลดอนหว้าน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพภายในชุมชนตำบลดอนหว้าน	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย	จัดกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมดูแลใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองสวัสดิการสังคม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
แผนงาน สาธารณสุข							
๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒	โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่	จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๔	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑๙,๔๒๕	สำนักงานปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕	หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน	จัดตั้งหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน	๖๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต							
แผนงาน สาธารณสุข							
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๗	โครงการอบรมแกนนำสุขภาพตำบลดอนหว่าน	จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักปลัดฯ/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม							
แผนงาน การศึกษา							
๑	อุดหนุนส่วนราชการ สำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดอนหว่าน	๑,๓๕๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม)	๗๑๔,๕๖๑	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๖๙๔,๕๐๗	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐.๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม							
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ							
๑	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย							
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน							
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน	จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๓	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการขอรับสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการขอรับสนับสนุนเพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๒๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม							
แผนงาน การเกษตร							
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัด/งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
					ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร							
แผนงาน บริหารทั่วไป							
๑	โครงการ อบต.ดอนหว้านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน	จัดกิจกรรมอบต.ดอนหว้านเคลื่อนที่พบประชาชนและประชาคมหมู่บ้าน	๑๙,๙๔๕	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล บุคลากร กลุ่มผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล บุคลากร กลุ่มผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๒๓๔,๒๔๐	สำนักงานปลัด
๓	โครงการวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ดำเนินการสำเร็จ	๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด
๔	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและบูรณาการแผนชุมชน	จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาตำบลและบูรณาการแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	สำนักงานปลัด
๕	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดกิจกรรมฝึกอบรม/พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ยังไม่ดำเนินการ	๐.๐๐	กองคลัง